

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC.	MONTO EJEC. (S/.)	FECHA EJECUCION	METAS EJECUTADAS.
01	Mejoramiento de Superficie de Rodadura de Carretera Sechura – Llicuar. IV Etapa (Km. 0+000 al Km. 4+000).	2'897,764.50	EPD		11.02.09 22.09.09	Colocación de 24,943.92m ² de carpeta asfáltica en caliente con un ancho promedio de 6.00m (estructura compuesta de una base granular afirmado de e=0.25m y relleno de material de cantera, construcción de alcantarilla TMC 72" (15.00m), ampliación de longitud de alcantarilla existente de Ø 48" (8.00m), construcción de gaviones de defensa ribereña (1,072.00m ³), gaviones de muro de contención (1,040.00m ³), puente carrozable de 10.00m de longitud y señalización respectiva.
02	Construcción de Techado de Patio del Complejo Educativo de Bernal – Prov. Sechura.	172,223.24	EPD		12.05.09 25.09.09	Construcción de cobertura liviana c/estructura metálica + cobertura Perfil gran onda apoyada sobre estructuras de concreto armado (zapatas, columnas, vigas) y pintado.
03	Mejoramiento de Canal de Riego: "Santa Isabel" del distrito de Bernal – Prov. Sechura. I Etapa: II Etapa:	499,917.95 173,988.62	 EPD		 22.09.09 En ejecución.	Revestimiento de Canal en una longitud de 1,600.00ml con concreto f'c=175Kg/cm ² con sus respectivas juntas de dilatación cada 3.00m rellenas con asfalto RC 250, construcción de obras de arte (03 entre toma y canal compuerta, 01 retención, bermas para camino de mantenimiento) y colocación de compuertas metálicas tipo CP-01 y CP-02.
04	Construcción de Pavimentación y Veredas en Calle: "Las Delicias" del caserío de Chalaco – Distrito de Vice – Provincia de Sechura.	420,264.08	EPD		11.05.09 24.08.09	Pavimentación con bloquetas de concreto de 20x10x08cm en una longitud de 300ml, construcción de 01 badén de concreto de 6.00x16.00m de longitud, instalación de 42 Und. Conex. Domiciliarias de agua y 43 Und. Conexiones domiciliarias de desagüe, construcción de veredas de concreto f'c=175Kg/cm ² con su respectivo curado y juntas de dilatación, martillos de concreto f'c=175Kg/cm ² , construcción de bermas con adoquines de concreto color natural (672m ²) y pintado y señalización de líneas discontinuas, líneas peatonales, sardineles sumergidos y peraltados.
05	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de San Clemente.	2'232,167.56	EPI Conv. Prog. "Agua para Todos"	2'009,701.41	04.07.09 13.11.09	Suministro e instalac. De Tubería PVC 160mm. y 200mm. ISO 4435 en una longitud de 2021.00 ML, construcción de 27 buzones de concreto (h=1.5 y 2.0m), instalación de 316 conex. Domic. De desagüe, const. De Línea de Impulsión con Tubería de PVC de 160mm. en una longitud de 2,673ML, 01 Pase Aéreo y Obras civiles en Cámara existente, 02 Lagunas (Anaeróbica y Facultativa) con sus respectivas estructuras de captación e ingreso y buzones y suministro e instalac. De Sistema de Utilización en MT. 10KV Trif. para Caseta de Bombeo.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC.	MONTO EJEC. (S/.)	FECHA EJECUCION	METAS EJECUTADAS.
06	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias para AA.HH: "03 de Enero" – Sechura. META: Subsistema de Dist. Primaria 10KV, 3Ø para AA.HH: "03 de Enero" – Sechura.	93,700.68	EPD		100%	Red Primaria desde el Punto de Diseño hasta interconectar a Subestación de Distribución Proyectada incluye (Postes y accesorios, cables y accesorios, retenida y puestas a tierra) con sistema aéreo trifásico, trifilar, frecuencia 60Hz, con tres conductores de fase en disposición vertical y la tensión de diseño del proyecto será de 10,000 Voltios.
07	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado de caserío Tajamar – Provincia de Sechura.	1'079,476.18	EPI Conv. Prog. "Agua para Todos".	1'031,019.80	01.07.09 28.10.09	-Agua Potable: Reemplazo de Línea de Impulsión de Agua de 1,280ml por tubería de 3", Mejoramiento de Tanque Elevado (60m3) y Ampliación de Redes de Agua en Localidad de Yapato con Tubería PVC Ø2" en longitud de 250ml. -Alcantarillado: Redes de colección de desagüe de 2,117.8ml de Ø6", 44 Und. de buzones de Registro, instalación de 270 Und. Conexiones domiciliarias, cámara de Bombeo de Desagüe, instalación de Línea de impulsión de desagüe de 279ml hasta las lagunas de estabilización con tubería PVC de Ø3", construcción de lagunas de Oxidación facultativa primaria y secundaria en un área de 3,354m2, Capacitación en educación y manejo de infraestructura sanitaria.
08	Construcción de Infraestructura y Equipamiento para el Nivel Inicial de I.E. "Nacional Sechura".	161,941.55	EPD		20.08.09 09.11.09	Construcción de 01 Aula para alumnos del Nivel Inicial, Servicios Higiénicos de concreto armado (3.80x5.60m), Cerco Perimétrico, Equipamiento y Obras exteriores como asta de bandera, redes de agua y desagüe e instalación de juegos recreativos.
09	Construcción de 01 Aula y Servicios Higiénicos de PRONOEI: "Los Angelitos". AA.HH: "03 de Enero" – Sechura.	121,657.45	EPD		23.09.09 28.11.09	Construcción de 01 Aula de material noble de 8.55x6.50m. con cobertura liviana, construcción de Servicios Higiénicos para niños y niñas de 3.80x5.60m. de material noble con cobertura liviana e instalación juegos recreativos.,
10	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Caserío de Miraflores del Distrito de Bellavista de La Unión – Provincia de Sechura.	321,773.10	EPD		12.09.09 04.01.10	Ampliación de 778m. de Redes de Alcantarillado con Tubería PVC Ø 160mm. Serie 20, construcción de 19 Buzones de concreto, instalación de 76 conexiones domiciliarias de alcantarillado y construcción de 01 Laguna de Estabilización Secundaria.
11	Construcción de Plataforma y Graderías en Sector Sur de Centro Poblado La Tortuga – Distrito de Vice – Provincia de Sechura.	188,481.02	EPI		13.10.09 28.12.09	Construcción de Plataforma de concreto de 20.00x36.00m. con graderías, instalación de Arcos para Fulbito y parantes con Net para Vóley, iluminación interior y pintado de Losa Deportiva.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC.	MONTO EJEC. (S/.)	FECHA EJECUCION	METAS EJECUTADAS.
12	Mejoramiento y Equipamiento del Puesto de Salud de Caleta Puerto Rico – Provincia de Sechura.	156,241.11	EPD		19.10.09 17.12.09	Construcción de 164.40ML Cerco Perimétrico con ladrillo K.K. maquinado de 9x12x24cm. Cuyo muro será de tipo Caravista, columnas y vigas tarrajeadas y construcción de 102.00m ² de Veredas en la parte frontal de dicho establecimiento y Equipamiento con equipos médicos.
13	Subsistema de Distribución Secundaria 380/220V, instalaciones de Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias para AA.HH: "03 de Enero" – Sechura.	299,936.19	EPD		100%	Diseño de las Redes de Distribución Secundaria para el servicio de un total de 242 Lotes de Vivienda conjuntamente con sus respectivas conexiones domiciliarias, instalación de Alumbrado de Calles Principales mediante el uso de 68 Lámparas de Vapor de Sodio de 70W.
14	Instalación del Sistema de Electrificación del AA.HH: "San Pedro" de Becará – Distrito de Vice – Provincia de Sechura.	909,055.01	EPI Conv. Ministerio Energía y Minas.	967,787.55	16.04.09 08.08.09	Instalación de Postes de C.A.C. de 9/200 y 9/300, armados de red secundaria, conductor autoportante de Aluminio de 3x25+16+P25mm ² , sistemas de Puestas a Tierra y retenidas, pastorales, luminarias y lámparas 50W, conexiones domiciliarias con medidores.
15	Construcción de Servicios Higiénicos en I.E. Nº 230 – Caserío de Chusís – Prov. Sechura.	51,006.89	EPD		30.11.09 17.01.10	Construcción de Servicios Higiénicos para niños y niñas de 5.05x5.60m. de material noble, incluye 01 SS.HH para el docente, la carpintería de madera comprende la confección de puertas principales, ventanas y puertas contraplacadas para cubículos, los muros serán tarrajeados interior y exteriormente y pintados con pintura látex, zócalo con cerámico h=1.20m, colocación de inodoros, lavatorios y urinarios, colocación de vidrios en ventanas metálicas, instalaciones eléctricas y construcción de tanque elevado y cisterna subterránea consideradas de PVC de 500 y 1000lt. Respectivamente, asimismo 01 tanque séptico y 01 pozo de percolación.
16	Mantenimiento de Calles de Sechura. -META: Mantenimiento de Av. Eguiguren y Calle Alcántara Navarro.	520,658.25	EPD		05.10.09 19.12.09	Mantenimiento de Carpeta de rodadura de Av. Eguiguren y Alcántara Navarro (bacheo y recapeo con carpeta asfáltica en caliente de e=1"), pintado y señalización respectiva.
17	Mejoramiento de Defensa Ribereña de caleta Parachique. -I Etapa:	883,103.05 500,000.00	EPD		02.12.08 01.03.09	Mejoramiento de Defensa Ribereña (1,100ml), previa conformación de terraplén conformado por 0.80m de conchuela y base de afirmado de 0.20cm, asimismo se colocará roca de Ø 1.50m en lado que está en contacto con el mar para proteger el dique de fuertes oleajes.
18	-Mejoramiento y Ampliación de Maquinaria Pesada del Distrito de Cristo Nos Valga – Provincia de Sechura.	500,000.00	EPI		100%	Adquisición de 01 Volquete de 15m ³ de capacidad.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC.	MONTO EJEC. (S/.)	FECHA EJECUCION	METAS EJECUTADAS.
19	Construcción del Sistema de Alcantarillado y Ampliación del Sistema de Agua Potable en los Asentamientos Humanos de Sechura.	11'213,593.00	EPI Conv. Prog. "Agua para Todos".		En ejecución.	- Sistema de Agua Potable: 1º Etapa: Mejoramiento del Reservoirio Elevado Existente REE-01, Conexiones Domiciliarias de Agua en Redes existentes. - Sistema de Alcantarillado: 1º Etapa: Construcción de Colectores en Calles: Girasoles, Argentina, Colonial; colectores Secundarios, Cámara de Bombeo de Desagüe CDP 01, Cámara de Bombeo de Desagüe CDP 02, Línea de Impulsión de Desagües CDP 02 a CR 02, Línea de Impulsión de Desagües CDP 01 a CR 01 (PTAR), Construcción de Redes de Distribución, Conexiones Domiciliarias de desagüe y Mejoramiento de Planta de Tratamiento.
20	Equipamiento del Sistema de Electrificación de Puerto Rico.	619,628.14	EPI Conv. Ministerio Energía y Minas.	585,698.11	16.04.09 14.07.09	Construcción de 01 Ambiente para Personal operativo de Casa de Fuerza (comprende dormitorio y SS.HH), Equipamiento de Fuente de Energía con Grupo Electrógeno de 180Kv, Redes Secundarias con Suministro y Montaje de 45 Postes de 8/200/120/255, 31 Postes de 8/300/120/255, 10 Postes de 9/200/120/285 y 03 Postes de 11/400/140/305, 55 Pastorales de FºGº con sus luminarias de Vapor de Sodio de 50W, instalación de 288 Conexiones Domiciliarias.
21	Construcción de Terminal Terrestre Interprovincial de Sechura.	4'569,656.41	EPD		10.02.09 22.12.09	El Proyecto contempla lo siguiente: -Área de Estacionamiento: 14,528.00m2 -Área de Veredas: 7,596.43m2 -Longitud de Sardineles: 750.70ml -Longitud de Cerco Perimétrico: 624.30ml -Área de Jardines: 430.95m2 -02 Guardianías: 8.50m2 -02 Vestíbulos: 60.00m2 -01 Kiosco Exterior: 39.20m2 -Techado de Área de Embarque: 267.40m2
22	Construcción Cementerio General - Sechura: - Construcción de Cerco Perimétrico. - Construcción de Alameda. TOTAL:	252,837.98 427,465.80 680,303..78	 EPD	 En proceso de liquidación.	 03.12.08	Construcción 300mL.de Cerco Perimétrico con muros de ladrillo K.K de soga, arriostrados con columnas y vigas, asimismo de instalarán 02 portones metálicos de ingreso. Construcción de 729.00ml de carpeta asfáltica en caliente en un ancho de 6.00m, sardineles de concreto y señalización con pintura de tráfico en toda la longitud.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC.	MONTO EJEC. (S/.)	FECHA EJECUCION	METAS EJECUTADAS.
23	Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de los Centros Educativos de Rinconada Llicuar – Prov. Sechura.	476,599.39	EPI Conv. Min. Educación.		12.12.09 En ejecución.	Construcción de 01 Aula en I.E. 036 y 087 para atender niños de 3 años, 01 Ambiente para Biblioteca en I.E. 14073, Construcción y Equipamiento de 01 Comedor en CEL. "Gotitas de Amor", Equipamiento de Comedores en I.E. 036, I.E. 087 y I.E. 14073, Construcción y Equipamiento de 01 Comedor y Mejoramiento de Cocina I.E. 14071, Mejoramiento de SS.HH en I.E. 14071, I.E. 14071, I.E. 14073, I.E. 036, I.E. 087 e I.E. Baltazar Ramos Juárez, Equipamiento de Auditorio en I.E. 14073 e I.E. 14071, Rehabilitación de Techos de eternit en comedor de I.E. 036, Rehabilitación de Techos de eternit en C.E. "Gotitas de Amor", Colocación de Eternit en techos de pabellón de talleres del I.E. Baltazar Ramos Juárez, Equipamiento de equipos de informática en II.EE. de Rinconada Llicuar, Equipamiento con mobiliario escolar para I.E. Baltazar Ramos Juárez, I.E. 036 e I.E. 087, Implementación y equipamiento de Bibliotecas en IE. Baltazar Ramos Juárez, I.E. 14071 e I.E. 14073.
24	Mantenimiento de Parques y Jardines. -Parque: "Andrés Avelino Cáceres" – Barrio El Porvenir - Sechura.	29,230.75	EPD		En ejecución.	Demolición de pavimento de concreto e=6", construcción de sardineles de concreto, piso de concreto pulido, piso revestido con cerámico 0.30x0.30m., mantenimiento y colocación de bancas y rejas metálicas y pintado respectivo.
25	Construcción del Sistema de Agua Potable en Caserío de Pampa de Loro - Sechura.	164,207.22	EPD		12.01.09 13.03.09	Instalación de Tubería PVC. C 7.5mm, instalación de accesorios y válvulas, construcción de Buzones de Concreto para protección de Válvulas de Purga y de aire, instalaciones domiciliarias de agua y pases aéreos con tubería de acero y su empalme al tanque elevado existente en Tajamar.
26	Ampliación de los Servicios de Maquinaria Pesada de Municipalidad Provincial de Sechura.	6'382,367.41	EPD			
27	Mejoramiento del Canal de Riego 08 de Diciembre – Distrito y Provincia de Sechura.	1'611,185.21	EPD			
28	Construcción de Servicios Higiénicos en Playa Chulliyachi del Distrito y Prov. Sechura.	207,969.59	EPI			

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC.	MONTO EJEC. (S/.)	FECHA EJECUCION	METAS EJECUTADAS.
----	--------------------	------------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------

OBRAS POR ENCARGO (TRANSFERENCIA DE FONDOS).

01	Construcción de Veredas en Caserío de Becará – Distrito de Vice.	142,550.00	EPI Encargo			Construcción de 1,705.92m2 de veredas peatonales (en ambas márgenes de Calle Juan Velasco, sardineles montantes (trapezoidales) de concreto de 15x40cm.
02	Construcción de Veredas en Caserío de Letirá.	150,000.00	EPI Encargo			
03	Construcción del Sistema de Agua Potable en AA.HH: “San José” – Vice.	200,000.00	EPI Encargo			
04	Pavimentación de Calles en Llicuar y Dos Pueblos.	150,000.00	EPI Encargo			
05	Pavimentación de Calles en AA.HH: “Cirilo Antón Bancayán” – Rinconada Llicuar.	142,100.00	EPI Encargo			
06	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Bernal.	400,000.00	EPI Encargo			
07	Pavimentación de Calles de Onza de Oro.	100,000.00	EPI Encargo			
08	Mejoramiento y Equipamiento del Local Multiusos de Bellavista.	140,000.00	EPI Encargo			
09	Ampliación y Mejoramiento del Centro de Salud de Bellavista de La Unión – Sechura.	75,000.00	EPI Encargo			Construcción de 01 Ambiente para Triage (19.00m2) incluido SS.HH, 01 Ambiente para Consultorio de Medicina General (19.00m2) incluido SS.HH, 01 Ambiente para Consultorio de Odontología (19.00m2) incluido SS.HH, 01 Ambiente para Auditorio (63.00m2) incluido SS.HH, escalera de concreto armado con sus respectivos pasamanos, patio con pisos y veredas de concreto (110.70m2), área verde ó jardín (6,000.00m2). Mejoramiento de pisos, enchapes de cerámica en SS.HH, vereda exterior, techos con cobertura de calamina termo acústica, cielo raso, pisos, zócalos y contrazócalos de cerámico, instalaciones sanitarias, sistema eléctrico y pintado de muros interiores y exteriores.
10	Construcción de Parque de San Clemente – Dist. Bellavista - Provincia de Sechura.	150,000.00	EPI Encargo			
11	Construcción de Pavimentación de San Clemente – Provincia de Sechura.	75,000.00	EPI Encargo			
12	Mejoramiento de 03 Canales Laterales al					

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2009.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC.	MONTO EJEC. (S/.)	FECHA EJECUCION	METAS EJECUTADAS.
	Canal Chato – Distrito de Bernal – Sechura.	80,000.00	Contrapart.			
13	Mejoramiento de Plaza Principal: "Miguel Grau" – Dist. Bellavista – Prov. Sechura.	100,000.00	EPI Encargo			